

令和3年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

※括弧書きは前回再評価時

所管	種別	No	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分	重点審議対象事業			県対応案	
							事由 経過年	進捗率	残事業年数		完了予定年度
土木	道路	1	道路総合交付金事業	一般県道 黒川滑川線 (滑川市下島)	470	再	① 5年	54.5%	3年	R6	継続
土木	道路	2	道路総合交付金事業	主要地方道 入善宇奈月線 (入善町上村)	285	再	① 5年	80.7%	1年	R4	継続
土木	道路	3	道路総合交付金事業	主要地方道 高岡氷見線 (氷見市久目～日詰)	350	再	① 5年	68.0%	2年	R5	継続
土木	道路	4	道路総合交付金事業	主要地方道 金山田方町線 (魚津市湯上Ⅱ期)	430	再	① 5年	60.0%	2年	R5	継続
土木	道路	5	重点 道路橋りょう改築	一般県道 姫野能町線 (射水市作道～高岡市中曾根)	3,400 (2,100)	2回目	③ 8年	47.5%	5年	R8 (R7)	継続
土木	道路	6	重点 道路総合交付金事業	一般国道417号(利賀バイパス) (南砺市利賀村栃原～利賀村)	11,700 (8,700)	4回目	① 25年	62.6%	10年	R13 (未定)	継続
土木	河川	7	重点 河川改修	小矢部川水系 谷内川 (高岡市四日市～福岡町赤丸)	6,300 (5,300)	4回目	① 20年	65.2%	8年	R11 (R8)	継続
土木	河川	8	重点 河川改修	庄川水系 地久子川 (高岡市野村～赤祖父)	7,800 (6,600)	4回目	① 20年	68.9%	8年	R11 (R7)	継続
土木	河川	9	河川総合交付金事業	片貝川水系 片貝川上流 (魚津市黒谷～平沢)	2,100 (1,550)	4回目	① 20年	97.7%	1年	R4 (H30)	継続
土木	ダム	10	河川総合交付金事業	和田川ダム (砺波市増山)	870	再	① 5年	86.7%	1年	R4	継続
土木	砂防	11	砂防総合交付金事業	阿尾川水系 山崎谷 (氷見市吉滝)	200	再	① 5年	71.5%	2年	R5	継続
土木	砂防	12	砂防関係施設整備	小矢部川水系 二上(3) (高岡市二上)	170	再	① 5年	55.3%	2年	R5	継続
土木	砂防	13	重点 砂防関係施設整備	常願寺川水系 小豆谷 (立山町芦峯寺)	520	再	① 5年	20.0%	4年	R7	継続
土木	砂防	14	重点 砂防関係施設整備	木流川水系 下横尾谷 (朝日町横尾)	374	再	① 5年	16.8%	4年	R7	継続
土木	砂防	15	砂防関係施設整備	小矢部川水系 田川谷内川(2) (小矢部市田川)	250	再	① 5年	88.0%	2年	R5	継続
土木	砂防	16	砂防総合交付金事業	小矢部川水系 五十里道重(2) (高岡市五十里西町)	150 (135)	2回目	① 10年	72.7%	2年	R5 (R2)	継続
土木	砂防	17	砂防総合交付金事業	庄川水系 大谷① (南砺市上平細島)	155	2回目	① 10年	52.3%	2年	R5 (R1)	継続
土木	砂防	18	砂防総合交付金事業	小矢部川水系 正谷 (南砺市大谷)	300 (140)	2回目	① 10年	68.0%	2年	R5 (R1)	継続
土木	砂防	19	砂防関係施設整備	小矢部川水系 打尾川 (南砺市樋瀬戸)	420 (310)	2回目	① 10年	93.8%	2年	R5 (R1)	継続
土木	急傾斜	20	砂防総合交付金事業	五位(2)地区 (高岡市福岡町五位)	500 (275)	2回目	① 10年	81.8%	2年	R5 (R3)	継続
土木	街路	21	街路事業	都市計画道路 東岩瀬線 (富山市上野新町)	1,420	再	① 5年	69.6%	2年	R5	継続
土木	街路	22	街路事業	都市計画道路 総曲輪線 (富山市清水町2丁目～元町2丁目)	830	再	① 5年	79.5%	2年	R5	継続
土木	街路	23	街路事業	都市計画道路 高岡伏木線 (高岡市広小路～宝町)	1,120	再	① 5年	52.2%	4年	R7	継続
土木	街路	24	都市計画街路総合 交付金事業	都市計画道路 草野泊線 (朝日町荒川～泊)	980	再	① 5年	93.8%	2年	R5	継続
農林	土地改良	25	県営農地整備事業	宮津(魚津市)	573	再	① 5年	97.9%	1年	R4	継続
農林	土地改良	26	県営農地整備事業	前沢西部(黒部市)	1,308	再	① 5年	81.8%	2年	R5	継続
農林	土地改良	27	県営農地整備事業	上条中部(富山市)	1,435	再	① 5年	51.1%	4年	R7	継続

令和3年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

※括弧書きは前回再評価時

所管	種別	No	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分	重点審議対象事業			県対応案	
							事由 経過年	進捗率	残事業年数		完了予定年度
農林	土地改良	28	県営農地整備事業	コナガサワ 小長沢（富山市）	1,217	再	① 5年	53.8%	4年	R7	継続
農林	土地改良	29	県営農地整備事業	オオフセナンブ 大布施南部（黒部市）	588	再	① 5年	97.6%	1年	R4	継続
農林	土地改良	30	県営農地整備事業	シモダコ・カミイズミ 下田子・上泉（氷見市）	342	再	① 5年	90.6%	1年	R4	継続
農林	土地改良	31	県営農地整備事業	タネダ 種田（砺波市）	1,046	再	① 5年	93.2%	3年	R6	継続
農林	土地改良	32	県営農村地域防災 減災事業	ヒラオカ 平岡（富山市）	994	再	① 5年	84.4%	2年	R5	継続
農林	土地改良	33	県営農村地域防災 減災事業	ノグチニシ 野口西（立山町）	800	再	① 5年	93.9%	1年	R4	継続
農林	土地改良	34	県営農村地域防災 減災事業	トヒサヨウスイ 戸久用水（小矢部市）	651	再	① 5年	70.4%	1年	R4	継続
農林	土地改良	35	県営農村地域防災 減災事業	ショウガワサガンサンキ 庄川左岸三期（砺波市ほか）	6,596	再	① 5年	73.4%	2年	R5	継続