

令和4年度 審議結果及び県の対応

(関 係 資 料)

- 1 令和4年度公共事業再評価対象事業(箇所) 一覧表
- 2 令和4年度富山県公共事業評価委員会 審議結果

令和4年度 再評価対象事業（箇所）一覧表

※括弧書きは前回評価時

所管	種別	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分	重点審議対象事業			県対応案	
							事由 経過年	進捗率	残事業年数		完了予定年度
土木	道路	1	道路総合交付金事業	主要地方道清川上市線 (清川市下梅沢)	370	2回目	① 10年	84.6%	1年	R5	継続
土木	道路	2	道路総合交付金事業	主要地方道新湊庄川線 (射水市島)	675	2回目	① 10年	92.6%	1年	R5	継続
土木	道路	3	道路総合交付金事業	主要地方道黒部宇奈月線 (黒部市若菜)	630	再	① 5年	65.1%	2年	R6	継続
土木	道路	4	道路総合交付金事業 ※R④から補助事業	一般国道415号 (水見市谷屋～大野)	5,200 (4,400)	3回目	① 15年	82.6%	3年	R7	継続
土木	道路	5	道路総合交付金事業	一般国道415号(雨晴拡幅2期) (高岡市太田)	760	再	① 5年	80.4%	3年	R7	継続
土木	道路	6	道路総合交付金事業	一般国道471号(柗折バイパス) (富山市八尾町柗折)	510 (280)	再	① 5年	58.4%	5年	R9	継続
土木	河川	7	河川総合交付金事業	小矢部川水系黒石川 (小矢部市岡外)	1,600	2回目	① 10年	84.3%	2年	R6 (R8)	継続
土木	海岸	8	海岸保全事業	大屋海岸 (朝日町大屋～元屋敷)	920	再	① 5年	71.3%	4年	R8	継続
土木	砂防	9	砂防総合交付金事業 (砂防)	小矢部川水系茂佐谷 (小矢部市今右町)	213	2回目	① 10年	52.1%	2年	R6 (R1)	継続
土木	砂防	10	砂防総合交付金事業 (砂防)	神通川水系西上谷 (富山市楡原)	325	再	① 5年	65.2%	3年	R7	継続
土木	砂防	11	砂防総合交付金事業 (砂防)	小矢部川水系西大谷川左支川 (南砺市大谷)	260	再	① 5年	16.9%	6年	R10	継続
土木	砂防	12	砂防総合交付金事業 (砂防)	小矢部川水系養谷 (南砺市養谷)	280	再	① 5年	80.0%	2年	R6	継続
土木	砂防	13	砂防総合交付金事業 (砂防)	小矢部川水系植生(2) (小矢部市植生)	271	再	① 5年	28.4%	4年	R8	継続
土木	砂防	14	砂防関係施設整備費 (砂防)	小矢部川水系山川 (高岡市西広谷)	170	再	① 5年	54.1%	2年	R6	継続
土木	砂防	15	砂防関係施設整備費 (砂防)	小矢部川水系二上(2) (高岡市二上)	219	再	① 5年	16.4%	3年	R7	継続
土木	砂防	16	砂防関係施設整備費 (砂防)	白岩川水系下風谷 (立山町柗津)	377	再	① 5年	53.6%	3年	R7	継続
土木	砂防	17	砂防関係施設整備費 (砂防)	片貝川水系浦谷川 (魚津市蛇田)	147	再	① 5年	55.1%	2年	R6	継続
土木	砂防	18	砂防関係施設整備費 (砂防)	片貝川水系寺谷敷谷川 (黒部市尾山)	262	再	① 5年	52.3%	4年	R8	継続
土木	砂防	19	砂防関係施設整備費 (砂防)	小矢部川水系内山 (小矢部市内山)	140	再	① 5年	61.4%	2年	R6	継続
土木	砂防	20	砂防総合交付金事業 (地すべり)	大島地区 (南砺市籠渡)	522 (450)	3回目	① 15年	96.9%	1年	R5 (R1)	継続
土木	砂防	21	砂防総合交付金事業 (急傾斜)	城光寺(2)地区 (高岡市城光寺)	300 (400)	2回目	① 10年	78.7%	2年	R6 (R3)	継続
土木	砂防	22	砂防総合交付金事業 (急傾斜)	伏木一宮地区 (高岡市伏木一宮)	170	再	① 5年	82.4%	1年	R5	継続
土木	砂防	23	砂防総合交付金事業 (急傾斜)	金山谷地区 (魚津市金山谷)	290	再	① 5年	62.8%	3年	R7	継続
土木	砂防	24	砂防総合交付金事業 (急傾斜)	横枕 (魚津市横枕)	150	再	① 5年	60.7%	2年	R6	継続
土木	砂防	25	砂防総合交付金事業 (急傾斜)	中ノ口(5) (黒部市中ノ口)	250	再	① 5年	24.8%	3年	R7	継続
土木	街路	26	街路事業	都市計画道路 駅前出町線 (富山市水橋館町～水橋島等)	1,360	再	① 5年	58.2%	4年	R8	継続
土木	街路	27	都市計画街路 総合交付金事業	都市計画道路 前沢大布施線 (黒部市天神新～堀切新)	1,380	再	① 5年	50.3%	3年	R7	継続
土木	街路	28	都市計画街路 総合交付金事業	都市計画道路 二口北野線 (射水市大島北野)	1,035	再	① 5年	69.2%	3年	R7	継続

令和4年度 再評価対象事業（箇所）一覧表

※括弧書きは前回評価時

所管	種別	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分	重点審議対象事業			県対応案	
							事由 経過年	進捗率	残事業年数		完了予定年度
農水	土地 改良	29	県営農地整備事業	アイノキチツツフミナミチク 相ノ木中部南地区（上市町）	973	再	① 5年	80.0%	3年	R7	継続
農水	土地 改良	30	県営農地整備事業	イマノスミチク 今泉地区（高岡市）	1,167	再	① 5年	77.9%	4年	R8	継続
農水	土地 改良	31	県営農地整備事業	ソダニイッキチク 祖谷一期地区（南砺市）	1,512	再	① 5年	50.3%	4年	R8	継続
農水	土地 改良	32	県営農地整備事業	ミスハシイシマサチク 水橋石政地区（富山市）	1,250	再	① 5年	86.2%	4年	R8	継続
農水	土地 改良	33	県営農地整備事業	ミスハシサンコウキチク 水橋三郷北地区（富山市）	1,900	再	① 5年	50.7%	4年	R8	継続
農水	土地 改良	34	県営農地整備事業	ニシカワミナカキチク 西加積・中北地区（滑川市）	961	再	① 5年	73.9%	3年	R7	継続
農水	土地 改良	35	県営農地整備事業	キタヤシロチク 北八代地区（氷見市）	520	再	① 5年	55.8%	3年	R7	継続
農水	土地 改良	36	県営農地整備事業	ゴノシヨウホクフチク 五箇庄北部地区（朝日町）	618	再	① 5年	100.0%	0年	R4	継続
農水	土地 改良	37	県営農地整備事業	ウロヒタニチク 黒瀬谷地区（富山市）	1,481	再	① 5年	69.0%	3年	R7	継続
農水	土地 改良	38	県営農地整備事業	サクラカイケカンセンイッキチク 桜ヶ池幹線一期地区（南砺市）	1,994	再	① 5年	78.8%	5年	R9	継続
農水	土地 改良	39	県営農村地域防災減 災事業	ショウカワサカノヨンキチク 庄川左岸四期地区（砺波市ほか）	4,580	再	① 5年	90.9%	1年	R5	継続
農水	林道	40	県営林道道整備交付 金事業	フレイアいの森線 （大勘場～水無新設区間）（南砺市）	800	再	① 5年	54.6%	5年	R9	継続

令和4年11月8日

富山県知事 新田 八朗 殿

富山県公共事業評価委員会
会 長 中村 和之

令和4年度富山県公共事業評価委員会における審議結果について

令和4年度に本委員会に諮られた再評価対象事業40件について、別紙のとおり意見を取りまとめましたので、今後の事業の実施にあたっては、適切に対応されるよう要望します。

別紙

1 令和4年度の再評価対象事業

40件

2 意見

令和4年度の再評価対象事業に係る県の対応方針案については、いずれも適当と認められる。

3 付帯意見

- ・砂防事業や残事業が相当期間残っている事業については、予算を重点配分するなど、引き続き早期の効果発現を図ること。
- ・交流拡大の便益や物価の急激な変動による影響など、現状ではB/Cの算出上考慮されない要素も十分に踏まえ、事業の効果等を県民に分かりやすく説明するよう努めること。
- ・事業着手後に事業費の大幅な変更が生じないよう、事業着手時の概算事業費の精度を上げるよう努めること。