

## ■整備箇所リスト【県事業(道路事業)】

番号	路線名	箇所名	前期 2018～2022	後期 2023～2027
----	-----	-----	-----------------	-----------------

### ■バイパス事業

D 1	高規格道路 高岡環状道路	高岡市 上伏間江～佐野	事業継続	事業継続
D 121	高規格道路 高岡環状道路	高岡市 佐野～石塚	-	事業継続(2025年度新規)
D 2	(国)304号	南砺市 高宮バイパス	全線完成	-
D 3	(国)415号	富山市 富山東バイパス	一部完成(橋梁部)	全線完成
D 4	(国)415号	氷見市 谷屋大野バイパス	事業継続	事業継続
D 5	(国)471号	富山市 菅沼折折バイパス	事業継続	事業継続
D 6	(国)471号	南砺市 利賀バイパス	事業継続	事業継続
D 7	(一)練合宮尾線	富山市 打出～四方荒屋	全線完成(暫定2車)	-
D 86	(一)練合宮尾線	富山市 打出、本江北～本江東	事業継続(2022年度新規)	事業継続
D 65	(一)千里八尾線	富山市 婦中町千里	事業継続(2019年度新規)	全線完成
D 66	(主)小矢部伏木港線	高岡市 福岡町上野	事業継続(2019年度新規)	事業継続
D 71	(主)魚津生地入善線	魚津市 東町～黒部市 石田	事業継続(2020年度新規)	事業継続
D 8	(主)黒部宇奈月線	黒部市 若栗	事業継続	事業継続(2025年度新規)
D 10	(主)新湊庄川線	砺波市 上中野	全線完成	-
D 11	(一)姫野能町線	射水市 作道～高岡市 中曽根	事業継続	事業継続
D 12	(主)入善朝日線	入善町 藤原～古黒部	全線完成	-
D 72	(主)入善朝日線	入善町 横山～藤原	事業継続(2020年度新規)	事業継続
D 13	(主)宇奈月大沢野線	魚津市 青柳～大海寺野 (上記のうち魚津市 青柳～石垣新)	事業継続 全線完成	事業継続 -
D 14	(主)宇奈月大沢野線	上市町 中村	全線完成	-
D 111	(主)万尾脇方線	氷見市 中谷内	事業継続	全線完成(2024年度新規)

### ■現道拡幅、歩道整備

D 15	(国)415号	高岡市 太田	事業継続	全線完成
D 16	(国)472号	富山市 八尾町折折	事業継続	事業継続
D 17	(国)472号	射水市 青井谷	全線完成	-
D 87	(国)304号	南砺市 荒木	事業継続(2022年度新規)	事業継続
D 120	(国)359号	小矢部市 藤森	-	事業継続(2025年度新規)
D 18	(主)立山山田線	富山市 牧田～青柳新	全線完成	-
D 19	(一)東猪谷富山線	富山市 上野	全線完成	-
D 88	(一)東猪谷富山線	富山市 上野	事業継続(2021年度新規)	事業継続
D 20	(主)富山八尾線	富山市 広田	事業継続	全線完成
D 21	(一)八幡田稲荷線	富山市 米田町横断歩道橋	全線完成	-
D 67	(主)富山環状線	富山市 太田南町～本郷町	事業継続(2019年度新規)	全線完成
D 68	(主)富山市上線	富山市 水橋開発	事業継続	事業継続
D 73	(主)立山山田線	富山市 八尾町黒田	事業継続	事業継続
D 22	(主)富岡庄川線	高岡市 戸出春日	全線完成	-
D 74	(主)伏木港線	高岡市 伏木中央町～伏木湊町	全線完成(2019年度新規)	-
D 89	(主)高岡環状線	高岡市 波岡～長慶寺	事業継続(2021年度新規)	全線完成
D 23	(主)金山谷田方町線	魚津市 湯上	事業継続	全線完成
D 24	(一)三箇吉島線	魚津市 横枕～袋	全線完成	-
D 25	(一)平阿尾線	氷見市 平	事業継続	全線完成
D 26	(主)高岡氷見線	氷見市 久目～日詰	事業継続	全線完成
D 90	(主)氷見惣領志雄線	氷見市 川尻～飯久保	事業継続(2021年度新規)	事業継続
D 27	(一)滑川自然公園線	滑川市 安田～田林	全線完成	-
D 28	(主)滑川上市線	滑川市 下梅沢	事業継続	全線完成
D 75	(主)富山立山魚津線	滑川市 寺町	事業継続	全線完成
D 76	(一)中山田家新線	黒部市 田家野	事業継続(2020年度新規)	全線完成
D 29	(主)砺波小矢部線	砺波市 神島～狐島	全線完成	-
D 91	(主)砺波小矢部線	砺波市 狐島～西中	事業継続(2022年度新規)	事業継続
D 30	(主)坪野小矢部線	砺波市 三郎丸	全線完成	-
D 77	(主)坪野小矢部線	砺波市 正権寺	事業継続(2020年度新規)	事業継続
D 78	(主)高岡砺波線	砺波市 杉木	全線完成(2020年度新規)	-
D 92	(主)高岡庄川線	砺波市 頼成	事業継続(2021年度新規)	事業継続
D 31	(主)福光福岡線	小矢部市 興法寺	事業継続	事業継続
D 32	(主)小矢部津幡線	小矢部市 横谷	全線完成	-
D 33	(主)砺波小矢部線	小矢部市 野寺～鷺島	事業継続	全線完成
D 93	(一)藤森岡線	小矢部市 和沢～野寺	事業継続(2021年度新規)	事業継続
D 34	(主)砺波福光線	南砺市 下吉江	事業継続	全線完成
D 79	(一)才川七法林寺線	南砺市 竹内	事業継続(2020年度新規)	事業継続
D 35	(主)新湊庄川線	射水市 島	事業継続	全線完成
D 36	(主)富山市上線	舟橋村 竹内	事業継続	全線完成
D 80	(主)富山市上線	舟橋村 舟橋	事業継続(2020年度新規)	全線完成
D 37	(主)富山立山魚津線	上市町 郷柿沢	全線完成	-
D 38	(主)上市水橋線	上市町 中江上～東江上	全線完成	-
D 94	(主)富山立山魚津線	上市町 郷柿沢2期	事業継続(2022年度新規)	全線完成
D 39	(主)立山水橋線	立山町 二ツ塚～浦田	全線完成	-
D 81	(主)富山立山公園線	立山町 田添	事業継続	事業継続(2025年度新規)
D 40	(主)黒部朝日公園線	入善町 中沢	事業継続	全線完成
D 41	(主)入善宇奈月線	入善町 上村	全線完成	-
D 42	(一)小杉山新線	入善町 桐山	全線完成	-
D 82	(一)小摺戸崎線	入善町 東狐	事業継続	事業継続
D 95	(一)舟見入膳線	入善町 小杉	事業継続(2021年度新規)	全線完成
D 43	(一)金山古黒部線	朝日町 窪田	全線完成	-
D 44	(主)入善朝日線	朝日町 元屋敷～宮崎	事業継続	全線完成
D 104	(一)立山水橋線	立山町 下田	事業継続	全線完成
D 109	(主)立山庄川線	砺波市 久泉～太田	事業継続(2023年度新規)	事業継続
D 110	(主)富山立山公園線	立山町 横江(二期)	事業継続	事業継続
D 115	(主)新湊庄川線	射水市 下条	-	事業継続(2025年度新規)
D 116	(主)黒部朝日公園線	入善町 今江～古林	-	事業継続(2025年度新規)
D 117	(一)中山田家新線	黒部市 鏡野	-	事業継続(2025年度新規)
D 118	(一)黒川滑川線	滑川市 柴	-	事業継続(2025年度新規)
D 119	(一)滑川自然公園線	滑川市 田林	-	事業継続(2025年度新規)

## ■整備箇所リスト【県事業(道路事業)】

番号	路線名	箇所名	前期 2018～2022	後期 2023～2027
----	-----	-----	-----------------	-----------------

### ■踏切対策

D 45	(一)戸出高岡線	高岡市 辻	全線完成	-
D 46	(一)黒川滑川線	滑川市 下島	事業継続	事業継続
D 47	(一)本町高木出線	砺波市 苗加	全線完成	-
D 83	(一)八町大門線	射水市 小島	事業継続	事業継続
D 48	(主)入善朝日線	入善町 入膳	全線完成	-
D 96	(一)小竹諏訪川原線	富山市 呉羽	事業継続(2022年度新規)	全線完成
D 122	(一)長楽寺福光線	南砺市 荒木	-	事業継続(2024年度新規)

### ■4車線化

D 49	(主)富山立山公園線	富山市 藤木～立山町二ツ塚	事業継続	全線完成
D 50	(主)黒部宇奈月線	黒部市 荻生	事業継続	全線完成
D 51	(主)砺波福光線	砺波市 苗加	事業継続	全線完成

### ■交差点改良

D 52	(国)359号	小矢部市 平桜	事業継続	全線完成
D 53	(主)富山環状線	富山市 堀	事業継続	全線完成
D 54	(一)石田前沢線	黒部市 牧野	全線完成	-
D 84	(一)石田前沢線	黒部市 堀切	全線完成(2019年度新規)	-
D 55	(主)金沢井波線	南砺市 田中	全線完成	-

### ■橋りょう架替

D 69	(国)415号	射水市 新庄川橋	事業継続(2019年度新規)	事業継続
D 56	(国)472号	富山市 十三石橋	全線完成	-
D 57	(主)富山魚津線	富山市 今川橋	事業継続	事業継続
D 70	(主)立山山田線	富山市 高善寺橋	事業継続(2019年度新規)	全線完成
D 58	(一)藪田下田子線	氷見市 北の橋	全線完成	-
D 59	(一)安居福野線	南砺市 川崎橋(上川崎)	事業継続	全線完成
D 103	(主)万尾脇方線	氷見市 宇波橋	事業継続	全線完成

### ■交差点立体化

D 60	(主)高岡小杉線	射水市 橋下条～南太閤山(五歩一)	事業継続	事業継続
------	----------	-------------------	------	------

### ■消雪施設

D 97	(主)魚津生地入善線ほか	魚津市 諏訪町ほか	事業継続	全線完成
D 98	(主)富山高岡線	富山市 丸の内～安野屋	事業継続	全線完成
D 99	(主)富山停車場線	富山市 桜町～桜橋通り	事業継続	全線完成
D 100	(主)高岡停車場線	高岡市 末広町	全線完成	-
D 105	(主)伏木港線	高岡市 広小路～江尻	-	全線完成

### ■雪崩

D 101	(国)156号	南砺市 大崩島	事業継続	全線完成
D 102	(国)471号	南砺市 利賀村	事業継続	全線完成
D 106	(主)朝日宇奈月線	黒部市 宇奈月温泉	事業継続	全線完成
D 107	(一)弘法称名立山停車場線	立山町 芦峠寺	-	全線完成
D 108	(主)砺波細入線	富山市 山田中村	-	全線完成

### ■災害防除

D 112	(国)156号	砺波市庄川町小牧	事業継続(2020年度新規)	全線完成
D 113	(国)156号	南砺市利賀村下原	事業継続(2020年度新規)	全線完成

### ■自転車道線整備

D 114	富山朝日自転車道線	入善町下飯野～木根	事業継続(2022年度新規)	事業継続
-------	-----------	-----------	----------------	------

### ■その他

D 61	老朽化対策事業(県管理道路)		事業継続	事業継続
D 62	災害防除事業(県管理道路)		事業継続	事業継続
D 63	雪害対策事業(県管理道路)		事業継続	事業継続
D 64	除雪事業(県管理道路)		事業継続	事業継続
D 85	交通安全対策事業(県管理道路)		事業継続	事業継続

本リストは、現時点での整備の見通しであり、今後の財政状況や事業の進捗状況等により、適宜見直す予定です。また、地域の要望などを踏まえながら、新たな整備箇所についても検討します。

■ 位置図  
【県事業（道路事業）】

