

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年10月07日

計画の名称	地域の活力を育む幹線道路の整備												
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	富山県,入善町,射水市,立山町,上市町												
計画の目標	駅の整備や工業団地の造成などの民間投資と連携し、人流・物流の効率化や成長基盤の強化に資するアクセス道路の整備により活力ある地域づくりを行う。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	7,893	A	7,893	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	R2末	R4末
1	交通拠点・物流拠点等から港湾・工業団地等へのアクセス時間を約5%短縮させる。 交通拠点・物流拠点等から港湾・工業団地等へのアクセス時間短縮効果 (整備前所要時間 - 整備後所要時間) / 整備前所要時間	0%	2%	5%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)入善朝日線 藤原 ~ 古黒部	バイパス整備 1.5km	入善町						530	-	
	A01-002	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)高岡小杉線 橋下 条~南太閤山	拡幅整備 1.2km	射水市						600	-	
	A01-003	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)富山立山公園線 藤木~利田	拡幅整備 1.7km	立山町他						3,942	1.5	-
	A01-004	道路	一般	入善町	直接	入善町	市町村 道	新設	(他)上飯野工業団地線 上飯野	道路新設 0.34km	入善町						120	-	
	A01-005	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	改築	(国)415号 富山東 バイパス	バイパス整備 1.80km	富山市						1,322	1.1	-
	A01-006	道路	一般	射水市	直接	射水市	市町村 道	改築	(1)市道朴木赤井線 沖塚原	拡幅整備 0.85km	射水市						230	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-007	道路	一般	立山町	直接	立山町	市町村道	改築	(他)曾我鉾木線ほか 利田ほか	道路新設、現道拡幅 0.88km	立山町						486	-		
	A01-008	道路	一般	立山町	直接	立山町	市町村道	改築	(他)沢端野町2号線ほか 沢端ほか	現道拡幅 0.85km	立山町							463	-	
	A01-009	道路	一般	上市町	直接	上市町	市町村道	新設	(他)大坪南線ほか 正 印新・稗田	道路新設、拡幅 0.4km	上市町							200	-	
											小計							7,893		
											合計								7,893	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

富山県土木部道路課

事後評価の実施時期

令和6年10月

公表の方法

富山県のホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

県内の道路整備が順調に進捗した結果、定量的指標に反映されたと考えられる。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

引き続き、道路整備を行い交通アクセスの向上に努める。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	5%
	最終実績値	5%