

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	とやまの農業・農村振興プラン	
計画策定主体	対象市町村	計画の期間
富山県	富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町	平成22年度～26年度 (5年間)

### 1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	事業型	実施箇所(地区)	事業実施主体	工期	主な事業内容等	
対 象 事 業	農地整備事業	経営体育成型	土合地区外49地区	富山県	H22～H26	区画整理、客土、用排水、暗渠排水、農道整備ほか
		通作条件整備型	富山2期地区外3地区	富山県	H22～H26	落橋防止工、路面改良工、保全対策工
		実施設計	西明東部地区外12地区	富山県土地改良事業 団体連合会	H25～H26	調査設計
	農業基盤整備促進事業		吉住地区外66地区	市町村、土地改良区	H23～H26	用排水、暗渠排水、舗装ほか
	水利施設整備事業	水管理省力型	常西地区	富山県	H22	水管理改良施設工
		基幹水利施設整備型	三郷利田地区外2地区	富山県	H22～H23	水路工、用水路工
		基幹水利施設保全型	庄西1期地区外20地区	富山県	H22～H26	用水路補修、頭首工補修、ダム監視制御施設ほか
	農地防災事業	防災ダム工事	寺尾・高戸地区外1地区	富山県	H22～H26	電気通信・ゲート設備・取水施設更新ほか
		ため池整備工事	島尾地区外10地区	富山県	H22～H26	堤体改修工、ため池改修工
		用排水施設整備工事	下天久保地区外9地区	富山県	H22～H26	用水路工、水路工、水路トンネル工
		湛水防除工事	庄川左岸2期地区外2地区	富山県	H22～H26	排水路工
		農業用河川工作物応急対策工事	小川地区外3地区	富山県	H22～H26	頭首工補修、排水樋門
		農村災害対策整備事業	外輪野地区外1地区	富山県	H22～H26	用水路工、防災工、保全工
	地域用水環境整備事業		庄西幹線用水地区外12地区	富山県、土地改良区	H22～H26	発電計画策定、小水力発電施設
	農業集落排水事業		水橋小池・五郎丸地区外7地区	富山市外	H22～H26	処理施設、管路、機能診断ほか
集落基盤整備事業		上市地区	上市町	H23～H25	水路工、農道工	
中山間地域総合整備事業		富山広域地区外1地区	富山県	H23～H26	区画整理、用排水、集落排水、農道ほか	
農道整備事業		新川中部2期地区外4地区	富山県	H22～H26	農道工、落橋防止工、路面改良、消雪工ほか	
進捗状況	平成28年3月(H26繰越)を以って、上記事業の全ての整備が完了した。 進捗状況：100%					

### 2. 事業効果の発現状況

事業の実施により、農地や農業水利施設など農業生産基盤の整備が推進され、地域全体で農業生産を支える生産体制の構築、優良農地の保全等が図られた。
--

### 3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値の実現状況	
農産物の多品種複合経営が可能となるような生産性の高い農地面積	(目標値) 3,438ha拡大	(実績値) 2,869ha拡大
農業水利施設の健全な機能の確保	(目標値) ダム5箇所 頭首工7箇所 ため池16箇所 排水施設2箇所 水利管理施設2箇所 農業用排水路231km	(実績値) ダム2箇所 頭首工7箇所 ため池14箇所 排水施設2箇所 水利管理施設2箇所 農業用排水路110km
基幹的な農道及び支線農道の施設機能保全・整備	(目標値) 基幹農道111km 支線農道60km	(実績値) 基幹農道106km 支線農道29km
農業水利施設にかかる維持管理費の農家負担軽減	(目標値) 検討 2地域 取組11地域	(実績値) 検討 2地域 取組11地域
集落排水施設の機能診断済み地域の割合	(目標値) 33%	(実績値) 33%

### 4. 今後の方針

今後も、「とやまの農業・農村振興プラン(第2期)」(計画期間：平成27年度～31年度)に基づき、「力強い農業」と「活力ある農村」の実現を目指し、引き続き、良質な農産物を供給する基盤づくり、次代につなぐ生産体制の構築、優良農地の保全等を図ることとする。なお、目標が達成されなかった地区においては、「とやま農業・農村振興プラン(第2期)」に引き継ぎ、目標の達成に努めることとする。
--