

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	とやまの農業・農村振興プラン（第2期）	
計画策定主体	対象市町村	計画の期間
富山県	富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町	平成27年度～令和元年度 (5年間)

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	事業型	実施箇所(地区)	事業実施主体	工期	主な事業内容等	
対 象 事 業	農地整備事業	経営体育成型	若栗北部地区外45地区	富山県	H27～R1	区画整理、客土、用排水、暗渠排水、農道整備ほか
		通作条件整備型	富山3期地区外5地区	富山県	H27～R1	落橋防止工、路面改良工、保全対策工
		実施計画策定事業	大家庄地区外16地区	富山県、市、富山県土地改良事業団体連合会、土地改良区	H27～R1	調査設計
	水利施設整備事業	農業水利施設保全合理化事業	五箇庄北部地区外2地区	富山県	H30～R1	用排水路工
		基幹水利施設保全型	愛本新地区外14地区	富山県	H27～R1	水路工、用水路工、水管理システム
		地域用水環境整備事業	小川用水地区外10地区	富山県、土地改良区	H27～R1	発電計画策定、小水力発電施設
	農村整備	農業集落排水事業	射水第1期地区外6地区	射水市外	H27～R1	処理施設、管路、機能診断ほか
		中山間地域総合整備事業	富山広域地区外1地区	富山県	H27～R1	区画整理、用排水、集落排水、農道ほか
進捗状況	令和3年3月（R1繰越）を以って、上記事業の全ての整備が完了した。 進捗状況：100%					

2. 事業効果の発現状況

事業の実施により、農地や農業水利施設など農業生産基盤の整備が推進され、地域全体で農業生産を支える生産体制の構築、優良農地の保全等が図られた。
--

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値の実現状況	
農産物の多品種複合経営が可能となるような生産性の高い農地面積	(目標値) 1,667ha拡大	(実績値) 2,058ha拡大
農業水利施設の健全な機能の確保	(目標値) ダム2箇所 水管理施設1箇所 農業用排水路15km	(実績値) ダム2箇所 水管理施設1箇所 農業用排水路15km
基幹的な農道及び支線農道の施設機能保全・整備	(目標値) 基幹農道9.2km 落橋防止5橋	(実績値) 基幹農道9.2km 落橋防止5橋
農業水利施設にかかる維持管理費の農家負担軽減	(目標値) 検討 2地域 取組11地域	(実績値) 検討 2地域 取組11地域
中山間地域における生産条件不利地の解消	(目標値) 農業用排水路18km 農地改良1.8ha 耕作放棄地の減少 4.4ha→2.6ha	(実績値) 農業用排水路17km 農地改良6.2ha 耕作放棄地の減少 4.4ha→2.6ha
集落排水施設の処理水の水質改善	(目標値) BOD 20mg/1以下 SS 50mg/1以下	(実績値) BOD 20mg/1以下 SS 50mg/1以下

4. 今後の方針

今後も、「とやまの農業・農村振興プラン（第3期）」（計画期間：令和2年度～6年度）に基づき、「力強い農業」と「活力ある農村」の実現を目指し、引き続き、良質な農産物を供給する基盤づくり、次代につなぐ生産体制の構築、優良農地の保全等を図ることとする。なお、目標が達成されなかった地区においては、「とやま農業・農村振興プラン（第3期）」に引き継ぎ、目標の達成に努めることとする。
--