

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	富山県緑豊かな森林づくり整備計画（第2期）	
計画策定主体	対象市町村	計画の期間
富山県	富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、上市町、立山町、入善町、朝日町（14市町）	平成27年度～31年度 （5年間）

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	事業型	実施箇所(地区)	事業実施主体	工期	主な事業内容等
森林整備事業	育成林整備事業	開谷中村線外1路線	上市町、立山町	H27～H31	林道開設950m
	林道改良事業	花尾尾崎線外1路線	高岡市、魚津市	H27～H31	舗装2,740m
	フォレスト・コミュニティ総合整備事業	別又嘉例沢線外2路線	富山県、黒部市	H27～H31	林道開設3,600m、改良11m
	山のみち地域づくり交付金事業	宮崎・蛭谷線外3路線	富山県	H27～H31	林道開設5,000m
	林道点検診断・保全整備事業	神通川地域森林計画区外1計画区	富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、上市町、立山町、入善町、朝日町	H27～H31	橋梁・トンネル等の点検診断
治山事業	予防治山事業	阿弥陀堂地区外20地区	富山県	H27～H31	溪間工、山腹工、森林整備
	地域防災対策総合治山事業	東山地区	富山県	H27～H31	溪間工、山腹工
	治山施設機能強化事業	東城峠外12地区	富山県	H29～H31	調査・修繕一式
	共生保安林整備事業	漆谷地区外2地区	富山県	H27～H30	溪間工、山腹工、森林整備
漁場保全の森づくり事業	防災林造成事業	赤川地区外1地区	富山県	H27～H31	森林整備
	奥地保安林保全緊急対策事業	小早月川地区外2地区	富山県	H27～H30	溪間工、山腹工、森林整備
	保安林改良事業	境地区外1地区	富山県	H27～H29	森林整備
進捗状況	令和3年3月（R1繰越）を以って、上記事業の全ての整備が完了した。 進捗状況：100%				

2. 事業効果の発現状況

<p>路網整備の推進により、利用間伐が着実に増加するなど木材の安定供給に向けた体制が整備されるとともに、治山施設の整備による山地災害防止機能の確保など、森林の持つ多面的機能の高度発揮が図られた。</p>

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値の実現状況		達成率
間伐材搬出量	(目標値) 40,300m ³	(実績値) 40,910m ³	102%
山地災害防止機能が確保される集落	(目標値) 17集落	(実績値) 24集落	147%
水源涵養機能等の高度発揮により、農作物の干ばつ被害や定置網への流木被害の回数の減	事業完了により、目標を達成した。		100%

4. 今後の方針

<p>今後も、「富山県緑豊かな森林づくり整備計画（第3期）」（計画期間：令和2年度～6年度）に基づき、森林の持つ多面的機能の高度発揮を図るため、引き続き、林道、作業道等の基盤整備による木材の安定供給、治山施設整備による山地災害防止機能の向上、森林整備の充実による漁場環境の保全等を図ることとする。</p>
--