

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	元気とやまの漁港漁村づくり計画	
計画策定主体	対象市町村	計画期間
富山県	滑川市、氷見市、朝日町、入善町	平成22年度～平成24年度(3ヶ年)

### 1. 交付対象事業の進捗状況

事業名		地区名	事業実施主体	工期	主な事業内容等
対象事業	地域水産物供給基盤整備事業	宮崎漁港	富山県	H22	沖防波堤L=39.5m
	効果促進事業	宮崎漁港	富山県	H23～H24	監視カメラN=1基
	漁港環境整備事業	氷見漁港	富山県	H22～H23	緑地A=1.8ha
	漁業集落環境整備事業	入善漁港	入善町等	H22～H23	雨水排水路L=3,440m 消雪施設L=1,000m
	海岸保全施設整備事業(老朽化対策)	滑川漁港海岸	富山県	H22～H24	護岸(改良)L=666m
進捗状況		平成25年11月(H24繰越)を以って、上記事業の全ての整備が完了した。 進捗状況:100%			

### 2. 事業効果の発現状況

事業の実施により、漁港の機能充実、活力ある漁村づくり、及び防災機能の充実が図られた。
--

### 3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値の実現状況	達成率
宮崎漁港における利用漁船120隻の安全な係留の確保。	事業完了により、目標を達成した。	100%
氷見漁港の背後集落(北大町、栄町、間島)の住民3,200人の憩いの場の確保。	事業完了により、目標を達成した。	100%
入善漁港の芦崎地区10haの排水機能強化。	事業完了により、目標を達成した。	100%
滑川漁港海岸の背後集落における浸水防護面積9haを確保。	事業完了により、目標を達成した。	100%

### 4. 今後の方針

今後も、新たな整備計画(「富山県漁港漁村づくり計画」。計画期間:平成24年度～平成28年度。)に基づき、漁港の機能充実、活力ある漁村づくり、及び防災機能の充実等を図ることとする。
---