資料１－２

重点地域指定に向けた経過と今後のスケジュール

年度	内　　容
15･16	重点地域の指定基礎調査を実施、調査結果を基に１０地区に絞り込み
17	**「県道富山立山公園線及び富山上滝立山線沿道地域」**を候補地区に選定
	重点地域指定に向けた詳細調査及び住民説明会を実施 ＜詳細調査＞ ①実態調査　②住民意識調査（アンケートの実施）　③景観づくりの課題と方向性の検討 ＜住民説明会（４回開催：H17.7、H17.12、H18.2、H18.3）＞ 対象：区長会長、区長、自治振興会長、総代等 （調査目的・概要、中間結果の報告、アンケート調査結果、特定行為の届出等）
18	① 重点地域基本計画、特定行為の景観づくり基準の素案作成 ② 富山市・立山町と素案を協議 ③ 地元住民代表、事業者団体等による「立山・大山地区景観づくり推進協議会」の設置 基本計画（素案）、特定行為基準（素案）の検討・作成
１９	**① 景観審議会へ諮問（7/25）** ② 住民説明会の開催 （2/17、24 両地区各２会場で開催） **③ 景観審議会委員への意見照会** **（7/25での意見に基づく修正案）** ④ 富山市、立山町への協議（書面） ⑤ 3/3立山町回答（了承）
２０	**① 景観審議会（7/28）** ② 11/10富山市回答（了承） **③ 2/2～16　公告・縦覧（建築住宅課、富山土木センター、立山土木事務所及び富山市、大山総合行政センター、立山町役場）** **④ 景観審議会の答申**
２１	**① （４月）景観条例施行規則の改正・告示** ② 普及啓発事業 **③ （21年10月～）施行**

立山・大山地区景観づくり推進協議会

2/28　第１回協議会
（協議会設置、役員選出、部会設置等）

3/19（大山地区）、22（立山地区）　第１回部会
基本計画（素案）、特定行為基準（素案）の説明、意見交換

4/19（大山地区）、24（立山地区）　第２回部会
基本計画（素案）、特定行為基準の（素案）の検討、意見交換、協議会への報告案の検討（大山地区）

6/4（立山地区）　第３回部会
協議会への報告案の検討

7/3　第２回協議会
部会報告、意見集約、基本計画（案）、特定行為基準（案）等の検討・取りまとめ

立山・大山地区景観づくり推進協議会等による景観づくりの推進